



Утверждаю:
 МБОУ СОШ с углубленным
 изучением отдельных предметов № 46
 Л.В. Гейнц

**Комплекс мер по поэтапному устранению существующих ограничений и барьеров (дорожная карта)
 МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 46**

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по устранению	Сроки исполнения	Ответственные лица за исполнение мероприятий	Срок исполнения (этапы)	Примечание
ул. Чехова, 5/2						
1.	<u>Территории, прилегающей к зданию (участка)</u>					
1.1	Отсутствует информация об объекте	Оборудовать территорию учреждения информационными стендами об объекте	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР	2 этап	
1.2	Частично деформировано плиточное покрытие	Выполнить ремонт плиточного покрытия	Частично выполнено. При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР	2 этап	
	Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения	Обеспечить информационной поддержкой на всем пути движения	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР	2 этап	
	Отсутствует бордюрный камень с высотой бордюра не менее 0,05 м	Выполнить установку бордюрного камня не менее 0,05м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР	2 этап	
	Отсутствуют тактильные наземные указатели изменения профиля рельефа или направления движения, предупреждающая тактильная полоса за 0,8 м перед лестничным маршем.	Установить тактильные наземные указатели изменения профиля рельефа и направления движения, предупреждающего тактильную полосу за 0,8м.	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР	2 этап	
1.5	Отсутствует автостоянка		Действующие нормативные требования запрещают автостоянку на	Зам.дир. по АХР	3 этап	

			территории общеобразовательного учреждения			
2.	<u>Входа (входов) в здание</u>					
2.1	Лестница (наружная) Двухуровневые поручни на высоте 0,95 и 0,75 м. Отсутствуют завершающие части поручней с безопасным горизонтальным продолжением 0,3 м	Установить 2-х уровневые поручни на высоте 0,9 и 0,7 м с двух сторон с безопасным горизонтальным продолжением 0,3 м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствуют непрерывные поручни перил по всей высоте	Установить непрерывные поручни перил по всей высоте	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Нарушена геометрия ступеней	Привести геометрию ступеней к нормативной	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствуют разделительные 2-х уровневые поручни с безопасным горизонтальным продолжением 0,3 м	Установить разделительные 2-х уровневые поручни с безопасным горизонтальным продолжением 0,3 м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствует контрастно или фактурное выделение первой и последней ступени	Нанести контрастное или фактурное выделение первой и последней ступени	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствует закругление лестничных ступеней радиусом 0,05 м	Сделать закругление лестничных ступеней радиусом 0,05м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствует кнопка вызова на поручне	Установить кнопку вызова на поручни	При выделении финансовых средств	Зам.дир. по АХР		

			по данному направлению			
2.2.	Пандус (наружный) (учебный корпус) Отсутствуют 2-х сторонние поручни с одной стороны на высоте 0,9 м	Установить 2-х сторонние поручни с одной стороны на высоте 0,9 м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствуют завершающие части поручней с безопасным горизонтальным продолжением 0,3 м	Установить безопасное горизонтальное продолжение поручней на 0,3 м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствуют колесо-отбойные устройства на высоте 0,1 м	Установить колесо-отбойное устройства на высоте 0,1 м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Длина горизонтальной площадки 1,2 м	Увеличить длину горизонтальной площадки до 1,5 м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
2.3.	Входная площадка (перед дверью) Отсутствуют дренажные решетки и водосборные коммуникации (учебный корпус)	Установить дренажные решетки и водосборные коммуникации	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствует звуковой маяк	Установить звуковой маяк	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствует подогрев поверхности покрытий	Оборудовать подогрев поверхности покрытия	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
2.4.	Дверь (входная) Отсутствует контрастная маркировка на прозрачных	Оборудовать контрастную маркировку на полотне	При выделении финансовых средств по данному	Зам.дир. по АХР		

	полотнах дверей от поверхности пути на уровне ниже 1,2 м, не выше 1,5 м	дверей	направлению			
	Информация для инвалидов не продублирована рельефными значками	Продублировать информацию для инвалидов рельефными значками	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Ширина дверного полотна менее 0,9 м	Установить дверной блок с полотном не менее 0,9 м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствует фиксатор в положении (открыто/закрыто), доводчик с 5 сек.задержкой	Установить фиксатор в положении (открыто/закрыто), доводчик с 5 сек.задержкой	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Высота порога 0,025 м	Снизить порог до 0,014 м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
2.5.	Тамбур. (тамбур-шлюз) Отсутствуют дренажные, водосборные решетки	Оборудовать дренажные, водосборные решетки	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствуют дополнительные поручни	Оборудовать дополнительные поручни	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствует антискользящее покрытие	Установить антискользящее покрытие	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
3.	<u>Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)</u>					
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея,	Установить поручни на стенах по пути	При выделении финансовых средств	Зам.дир. по АХР		

	балкон) Отсутствуют поручни на стенах по пути движения.	движения.	по данному направлению			
	Отсутствует информационная мнемосхема	Установить информационную мнемосхему	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствует предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих препятствий (колонны) в форме квадрата.	Оборудовать предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих препятствий (колонн) в форме квадрата.	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствует предупредительная тактильная полоса за 0,6 м перед лестничным маршем	Установить предупредительную тактильную полосу за 0,6 м перед лестничным маршем	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами, перед поворотом коммуникационных путей	Установить тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность на участках пола перед дверными проемами, перед поворотом коммуникационных путей	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
3.2	Лестница (внутри здания) Отсутствует контрастно – фактурное выделение первой и последней ступени	Нанести контрастно – фактурное выделение первой и последней ступени	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствует безопасное горизонтальное	Установить безопасное горизонтальное	При выделении финансовых средств	Зам.дир. по АХР		

	продолжение поручней на 0,3 м	продолжение поручней на 0,3 м	по данному направлению			
	На поверхности поручней перилл отсутствуют рельефные обозначения этажей и предупредительные полосы об окончании перилл	Нанести на поверхность поручней перилл отсутствуют рельефные обозначения этажей и предупредительные полосы об окончании перилл	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствует ограничение боковой части ступеней высотой 0,2 м	Установить ограничение боковой части ступеней высотой 0,2 м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствуют противоскользящие маячковые ограничители на ребре ступени	Установить противоскользящие маячковые ограничители на ребре ступени	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Геометрия ступеней нарушена (ширина ступени 0,27 м, высота проступка – 0,1-0,15 м)	Привести геометрию ступеней к нормативам	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Ширина лестничного марша менее 1,35 м	По конструктивным особенностям здания расширение лестничного марша нецелесообразно	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Лестница не продублирована пандусом или подъемным механизмом	Предусмотреть автономные подъемно – транспортные средства	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
3.3	Двери внутри здания Высота порогов более 0,014	Понизить пороги до 0,014 м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствует фиксатор в положение	Установить фиксатор в положение	При выделении финансовых средств	Зам.дир. по АХР		

	(открыто/закрыто)	(открыто/закрыто)	по данному направлению			
	У доводчика отсутствует функция 5-и сек. задержки	Установить доводчик с функцией 5-и сек. задержки	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
3.4	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) Отсутствует не задымляемая зона безопасности, оборудованная двухсторонней селекторной связью	Оборудовать не задымляемую зону безопасности, имеющую двухстороннюю селекторную связь	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Ширина лестничного марша менее 1,35 м	По конструктивным особенностям здания расширение лестничного марша нецелесообразно	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
4.	Зоны целевого назначения здания					
4.1	Кабинетная форма обслуживания Высота порогов более 0,014 м	Понизить пороги до 0,014 м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	На информационных табличках отсутствуют рельефные обозначения	Дублировать установленные информационные таблички, рельефными знаками, которые разместить рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,3 до 1,4 м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
4.2	Зальная форма обслуживания (столовая, актовый зал, лекционный зал,	Увеличить ширину дверного полотна до 0,9 м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		

спортивные залы, бассейн) Ширина дверного полотна менее 0,9 м					
Отсутствует предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих препятствий(колонны) в форме квадрата	Оборудовать предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих препятствий(колонны) в форме квадрата	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
В актовом зале отсутствует подъемное устройство на сцену	Оборудовать подъемное устройство или пандус на сцену	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
Отсутствуют двухуровневые поручни с безопасным горизонтальным продолжением на 0,3 м с одной стороны лестницы на сцену (в актовом зале)	Установить двухуровневые поручни с безопасным горизонтальным продолжением на 0,3 м с одной стороны лестницы на сцену (в актовом зале)	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
Геометрия ступеней нарушена	Привести геометрию ступеней в соответствие	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
Отсутствует предупредительная тактильная полоса за 0,6 м. перед лестничным маршем	Установить предупредительную тактильную полосу за 0,6 м перед лестничным маршем	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
Отсутствует контрастно-фактурное выделение первой и последней ступени	Установить контрастно-фактурное выделение первой и последней ступени	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
Отсутствует ограничение боковой части ступени высотой 0,2 м	Установить ограничение боковой части ступени высотой	При выделении финансовых средств по данному	Зам.дир. по АХР		

	0,2 м	направлению			
Отсутствует противоскользящие маячковые ограничители на ребре ступени	Установить противоскользящие маячковые ограничители на ребре ступени	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
Проходные ножные ванны с проточной водой должны иметь глубину -0,1 -0,15 м и расположение на уровне пола	Оборудовать проходные ножные ванны с проточной водой на уровне пола	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
Отсутствует подъемное устройство для инвалидов в ванну бассейна	Оборудовать подъемное устройство для инвалидов в ванную бассейна	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
Отсутствуют 2-х уровневые поручни с безопасным горизонтальным продолжением на 0,3 м по обе стороны стартовой тумбы (бассейн)	Установить 2-х уровневые поручни с безопасным горизонтальным продолжением на 0,3 м по обе стороны стартовой тумбы (бассейн)	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
Отсутствует полоса, имеющая контрастную окраску по краю ванны бассейна по всему периметру по отношению к обходной дорожке бассейна	Оборудовать полосу, имеющую контрастную окраску по краю ванны бассейна по всему периметру по отношению к обходной дорожке бассейна	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
Отсутствует контрастно-фактурное выделение первой и последней ступени стартовой тумбы в бассейне	Установить контрастно-фактурное выделение первой и последней ступени стартовой тумбы в бассейне	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		

	Отсутствует ограничение боковой части ступени высотой 0,2 м	Установить ограничение боковой части ступени высотой 0,2 м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствует противоскользящие маячковые ограничители на ребре ступени	Установить противоскользящие маячковые ограничители на ребре ступени	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствуют сплошные горизонтальные поручни вдоль стен на высоте 0,9 м	Установить сплошные поручни вдоль стен на высоте 0,9 м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Лестница для спуска в воду шириной 0,7 м (бассейн)	Оборудовать лестницу для спуска в воду шириной не менее 0,9 м (бассейн)	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствует по внешней границе обходной дорожки стационарные скамьи высотой 0,5 м в бассейне	Установить по внешней границе обходной дорожки стационарные скамьи высотой 0,5 м в бассейне	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствуют на площади обходной дорожки места для хранения кресел-колясок в бассейне	Оборудовать на площади обходной дорожки места для хранения кресел-колясок в бассейне	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствует обходная дорожка по периметру ванн шириной не менее 2м	По конструктивным особенностям здания оборудовать обходную дорожку по периметру ванн нецелесообразно	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
4.3.	Прилавочная форма обслуживания В гардеробе прилавок установлен на высоту 0,9 м, ширина прилавка 0,6 м	Прилавок в гардеробе установить на высоту не более 0,85 м, увеличить ширину прилавка до 1 м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		

	Отсутствуют номерки для гардероба с рельефными обозначениями	Обеспечить гардероб номерками с рельефными обозначениями	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
5	<u>Санитарно-гигиенические помещения</u>					
5.1	Туалетная комната Отсутствует универсальная кабинка	Оборудовать универсальную кабинку	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	На информационных табличках отсутствуют рельефные обозначения	Дублировать установленные информационные таблички, рельефными знаками, которые разместить рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,3 до 1,4 м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Ширина двери менее 0,9 м	Увеличить ширину дверного проема до 0,9 м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Дверные ручки не рычажного типа	Заменить дверные ручки	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Высота порогов более 0,014 м	Понизить пороги до 0,014 м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствует система двусторонней связи	Установить систему двусторонней связи	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		

	Отсутствует кнопка экстренного вызова	Установить кнопку экстренного вызова	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствуют откидные поручни с двух сторон унитаза	Установить поручни, штанги, откидные сиденья	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Писсуары установлены на h=0,6м	Установить писсуар на h=0,4м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствуют унитазы, имеющие опору для спины	Установить унитазы, имеющие опору для спины	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствует свободная зона для пересаживания с кресла-коляски на унитаз	Организовать свободную зону для пересаживания с кресла-коляски на унитаз	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствует система слива унитаза с автоматическим или ручным кнопочным управлением на боковой стене кабины	Установить систему слива унитаза с автоматическим или ручным кнопочным управлением на боковой стене кабины	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствуют смесители рычажного типа	Установить смесители рычажного типа	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствует аварийное освещение	Установить аварийное освещение	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
5.2.	Душевая / ванная комната Отсутствует универсальная	Оборудовать универсальную кабину	При выделении финансовых средств по данному	Зам.дир. по АХР		

кабина		направлению			
На информационных табличках отсутствуют рельефные обозначения	Дублировать установленные информационные таблички, рельефными знаками, которые разместить рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,3 до 1,4 м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
Ширина дверного полотна менее 0,9 м	Увеличить ширину дверного полотна до 0,9 м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
Дверные ручки не соответствуют нормативам	Заменить дверные ручки	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
Высота порогов более 0,14 м	Понизить порог до 0,14м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
Отсутствует система двухсторонней связи	Установить систему двухсторонней связи	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
Отсутствует кнопка экстренного вызова	Установить кнопку экстренного вызова	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
Отсутствуют вертикальные и горизонтальные поручни, откидные сиденья на высоте не более 0,48м	Установить поручни, откидные сиденья	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
Отсутствует ручной душ	Установить ручной душ	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		

	Отсутствуют смесители рычажного типа	Установить смесители рычажного типа	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствует аварийное освещение	Установить аварийное освещение	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
5.3.	Бытовая комната (раздевалка) На информационных табличках отсутствуют рельефные обозначения	Дублировать установленные информационные таблички, рельефными знаками, которые разместить рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,3 до 1,4 м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Отсутствует рельефная нумерация шкафов на контрастном поле, тактильные направляющие указатели	Оборудовать рельефную нумерацию шкафов на контрастном поле, тактильные направляющие указатели	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Крючки для костылей, одежды и других принадлежностей установлены на h=1,5м	Установить крючки для костылей, одежды и других принадлежностей на высоте от 1,3 до 1,4м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		
	Ширина дверного полотна менее 0,9 м	Увеличить ширину дверного полотна до 0,9 м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Зам.дир. по АХР		

Исполнитель:

Заместитель директора по АХР Казанина С.В.

8(3462)323303